农村生活污水治理工程项目
绩效评价报告

评价机构：深圳市栖境咨询服务有限公司

2022年

目 录

一、评价项目概述.....1
（一）项目背景.....1
（二）项目目标.....2
（三）项目内容.....3
（四）项目实施情况.....3
二、绩效评价概述.....3
（一）评价目的.....3
（二）评价设计与实施.....4
（三）绩效评价指标体系和评分标准方法.....4
三、评价结论与绩效分析.....7
（一）总体结论.....7
（二）项目绩效分析.....9
四、项目主要绩效或成功经验.....12
五、存在问题或不足.....12
六、相关建议.....13

农村生活污水治理工程项目
绩效评价报告

根据《关于印发2022年广州市南沙区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（穗南区财字〔2022〕9号）有关文件要求，南沙区水务局对农村生活污水治理工程项目开展绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，形成评价报告。经综合评定，2021年农村生活污水治理工程项目绩效评价得分91分，评价等级为“优”。

一、评价项目概述

（一）项目背景

为推进乡村振兴战略，打好水污染防治攻坚战，切实提升城乡水环境质量，南沙区将农村生活污水治理作为地区生态环境改善的重点工作持续开展攻坚行动，并纳入区河长办调度会议机制，加强组织领导和统筹推进。南沙区制定印发了《广州市南沙区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》《南沙区农村生活污水查漏补缺实施方案》《南沙区贯彻落实广州市总河长令（第5号）暨强化拆违治水攻坚总体方案》等专项规划和方案文件，着力改善农村人居环境质量。由区水务部门牵头按照“一次立项分批实施，分镇街分批独立立项”的原则，采用“EPC-O”方式分片区集中打包开展工程招标，各镇（街）作为农村生活污水查漏补缺工程的实施主体，履行建设单位职责。通过大投入集中攻坚，大兵团集中作战，

加快完善终端处理设施建设。同时，区水务部门加强技术方案指导，在坚持优先新做一套污水系统的前提下，因地制宜选址收集处理方式，在实施条件受限时结合生态措施和选用合适材料等情况，用明做雨水系统、优化沿河涌布管、提升改造化粪池等多种措施实现污水治理系统全覆盖，并结合海绵城市建设要求综合提升水质和美化环境，全面提升农村生活污水治理水平。

（二）项目目标

本项目主要目标是推进42个行政村居的农村生活污水治理查漏补缺工程主体建设，新建130公里管网，新建一体化处理站60座。

广州市南沙区水务局在2021年已按要求对农村生活污水治理工程项目填写绩效目标申报表，对项目的预期产出指标和预期效益指标进行设置。绩效指标明细见表1。

表 1 项目绩效指标明细表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	村居完成数	42个
		完成管网公里数	130公里
		完成一体化处理站	60座
	质量指标	质量合格率	100%
		发生重大事故次数	0
	时效指标	主体工程完成及时率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益	农村生活污水收集率	90%以上
	生态效益	出水水质合格率	90%以上
	可持续影响指标	进水浓度达标率	90%以上

（三）项目内容

2021年农村生活污水治理工程主要推进42个村居的农村生活污水治理查漏补缺工程主体建设，进行雨污分流改造，完善终端处理设施建设，高质量提升农村生活污水治理水平，建设污水管网及一体化处理站等。

（四）项目实施情况

农村生活污水治理工程年初预算数69,295.87万元，年度预算数56,175.93万元，年度预算执行数55,832.59万元，预算执行率99.39%。截至2021年12月底，本年度42个村居实施了雨污分流改造，完善终端处理设施建设，高质量提升农村生活污水治理水平，累计建成污水管网约130公里，新建一体化处理站60座。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

本次项目的评价目的是全面分析南沙区智慧城市综合管理平台项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，管理模式是否完善，是否完成了预期绩效目标。针对项

目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，增强政府预算资金编审、使用的规范性，提高资金使用效益，通过绩效评价来总结经验和教训，优化农村生活污水治理工程管理水平，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

（二）评价设计与实施

1.评价思路

梳理项目单位和实施单位关于项目实施所建立的相关管理制度，明确项目的绩效目标，重点关注项目的产出和效益，根据项目实施以来达成的量化指标数值和产生的社会、可持续发展等效益，来考察项目具体实施状况、绩效目标是否偏离，并对整体项目绩效评价打分。

2.评价重点

重点对农村生活污水治理工程项目的管理和实施情况进行评价。通过对项目预算单位相关管理制度的查阅以及项目实施单位的访谈和调研，考察南沙区水务局是否对实施单位制定了健全的考核、监管制度，管理制度是否有效执行，以及项目实施建设情况如何。

3.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为农村生活污水治理工程项目，财政预算资金共计56175.93万元。为全面评价本项目实施情况和效果，评价组对评价范围进行了必要延伸。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

1.评价指标设定原则

（1）相关性原则。个性化指标应当与绩效目标有直接联系、能够有效反映目标的实现程度，避免采用与政策、项目实施关联性不强、客观不可控的因素作为个性化评价指标。

（2）系统性原则。个性化评价指标应全面反映政策、项目的实施内容与成果，避免缺项漏项；同时，应注重定量指标与定性指标相结合，系统反映政策、项目所产生的各方面效益。

（3）重要性原则。评价指标贵精不贵多，应当选取最具代表性、最能反映政策、项目产出及效益的核心指标作为个性化评价指标。同时，应在指标权重上体现指标的重要性程度，应赋予核心指标较其他指标更高的分值权重。

（4）可衡量性原则。指标应有明确、客观、统一统计或计算口径，指标的数值或实现程度应可获取、可判定，并与评价标准进行客观对照评分，减少评价各方的争议。

（5）经济性原则。设定的指标应简便易行，要当考虑现实条件及可操作性，避免选取无法、难以获取信息或数据的指标作为评价指标，增加评价与被评价方工作量。

2.评价内容

该评价指标参照相关文件进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标包含决策、过程、产出、效果，下设二、三

级指标。其中，总分值设定为100分。

（1）决策。主要评价的是立项情况、绩效目标及资金投入情况等三方面。

（2）过程。主要评价的是资金管理及项目实施情况。

（3）产出。评价的是项目的完成情况，主要包括经济性、效率性等内容。

（4）效果。一般分为项目效益及满意度两个维度，主要评价的是在项目完成或阶段性完成后实现的经济、社会、生态效益、项目可持续影响及公众、受众对项目的满意度。

3.评价指标体系

设计绩效评价指标体系时与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

（1）设置绩效评价指标。绩效评价指标的确定应当符合以下要求：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。个性指标应体现项目特点，准确、客观反映评价

项目绩效。

（2）设定指标权重。绩效评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

（3）确定评价标准。绩效评价标准是衡量绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。绩效评价标准应根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，清晰、准确确定，具有明确指向和可操作性，不得模糊表述。

4.综合绩效级次评定标准

本次绩效评价依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《广东省财政支出绩效评价指标体系》《广州市南沙区预算绩效管理办法》以及《2022年广州市南沙区财政资金支出绩效评价工作方案》等相关要求，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

根据本次绩效评价工作方案及评分表，本项目绩效评价总分100分，由4个一级指标得分加总组成，指标得分依据书面资料评审及相关访谈程序。本项目总体绩效得分91分，评价等级为“优”。得分情况详见表2。

表2 项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	依据的充分性	3	3
		程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	2
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		预算安排合规性	2	2
		预算编制准确性	2	1
过程	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
	资金管理	预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
产出	数量指标	村居完成数	3	3
		完成管网公里数	3	3
		完成一体化处理站	4	4
	质量指标	质量合格率	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		发生重大事故次数	5	5
	时效指标	主体工程完成及时率	10	10
效益	社会效益指标	农村生活污水收集率	5	5
	生态效益指标	出水水质合格率	5	5
	可持续性影响指标	进水浓度达标率	10	10
	服务对象满意度	居民满意度	10	5
总计			100	91

（二）项目绩效分析

1.项目决策（满分 20 分，得分 16 分）

（1）项目立项情况（满分6分，得分6分）。

项目立项依据较充分。根据南沙区《广州市南沙区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》《南沙区农村生活污水查漏补缺实施方案》《南沙区贯彻落实广州市总河长令（第5号）暨强化拆违治水攻坚总体方案》等专项规划和方案文件，要求进一步改善农村人居环境质量，实施农村生活污水治理工程。

（2）绩效目标（满分8分，得分5分）

项目对绩效目标进行了细化，但缺乏项目实施效益相关年度目标内容，年度预期绩效目标不完整（扣2分）；设立了绩效指标，2021年度共设立了9绩效指标，均为可量化指

标，但存在部分指标设置不规范的情况（扣1分）。如时效指标“主体工程完成及时率”时效性不明确，未设置满意度指标等。

（3）资金投入（满分6分，得分5分）

农村生活污水治理工程资金预算按照《财务管理制度》的相关规定，合理安排项目资金结构和预算金额，同时，根据上一年度项目建设情况安排预算，分配合理高效，但预算明细有待进一步细化（扣1分）。

2.项目管理（满分 20 分，得分 20 分）

（1）组织管理（满分12分，得分12分）

区水务局履行区级农村生活污水治理行业主管部门职责，牵头制定招标文件、合同范本，参与项目立项并负责工程招标，按规定程序选定工程服务单位，负责初步设计等行政审批和质量安全监督工作，指导督促镇街开展项目建设。按照《农村生活污水查漏补缺工程项目联动审核和联合审批制度（试行）》《南沙农污调度指挥中心运行管理制度》等要求加强项目管理，制度执行有效。

（2）资金管理（满分8分，得分8分）

根据年初预算计划，有严格的财务管理制度、支出制度，项目预算申报程序完善、规范。项目执行的内容与申报项目预算资金一致，按要求落实资金使用有关规定，加强资金使用管理，保障资金使用规范、合理。

3.项目产出（满分 30 分，得分 30 分）

（1）数量指标（满分10分，得分10分）

农村生活污水治理工程项目基本完成推进42个行政村居的农村生活污水治理查漏补缺工程主体建设，累计完成130公里管网，累计新建一体化处理站60座。

（2）质量指标（满分10分，得分10分）

根据项目工程质量验收报告，农村生活污水治理查漏补缺工程主体工程质量合格率100%，项目实施期内，未发生重大安全事故，项目实施质量达到预期目标。

（3）时效指标（满分10分，得分10分）

根据项目实施计划，12月底前农村生活污水治理工程全部完工，主体工程完成及时率100%，达到预期目标。

4，项目效益（满分 30 分，得分 25 分）

（1）效益指标（满分20分，得分20分）

按照《广州市农村生活污水治理设施运行效能评价工作指引（试行）》的要求，项目实施完成后，南沙区水务局进行全区农村生活污水治理设施运行效能评价考核，根据考核结果，农村生活污水收集率92%，出水水质合格率92%，进水浓度达标率90%，有效解决农村地区生活污水收集难、治理难、利用难的问题。

（2）满意度指标（满分10分，得分5分）

该项目尚未开展农村居民满意度调查（扣5分），根据

项目实际开展情况，项目实施后，未收到居民投诉、信访等事项。

四、项目主要绩效或成功经验

通过实施本项目，2021年按计划完成42个村居雨污分流改造工程，完善终端处理设施建设，高质量提升农村生活污水治理水平，累计建成污水管网约130公里，新建一体化处理站60座。项目实施完成后，南沙区水务局进行全区农村生活污水治理设施运行效能评价考核，根据考核结果，农村生活污水收集率92%，出水水质合格率92%，进水浓度达标率90%，有效解决农村地区生活污水收集难、治理难、利用难的问题。通过开展农村地区生活污水治理，进一步推进乡村振兴战略，打好水污染防治攻坚战，有效提升城乡水环境质量，加快补齐农村生活污水基础设施短板，切实改善全区水环境。

五、存在问题或不足

（一）巡检覆盖率不足，人员责任待加强。部分村居日常巡检不到位，人员职责不细化，未实现日常巡检浅覆盖。

（二）绩效目标设置不全面，指标设置不完善。该项目年度预期绩效目标为“推进42个行政村居的农村生活污水治理查漏补缺工程主体建设，新建130公里管网，新建一体化处理站60座”仅体现产出数量，缺乏项目实施效益分析；项目绩效指标不完善，未设置居民满意度指标。

六、相关建议

（一）严格落实日常巡检，实现项目闭环管理。按照河长制工作要求，严格指导督促各村（居）级责任人，严格落实日常巡检。进一步细化农村生活污水治理年度工作重点任务，压实各方责任，实现闭环管理。

（二）科学设置项目目标，加强数据统计分析。根据项目的目标和内容拟定以增量指标为主的评价指标体系，结合项目实际情况设置合理的产出指标和效益指标，尤其加强效益目标及满意度绩效指标的设置。